

江门市江海区推进河长制工作 简 报

〔2020〕第 16 期

（总第 116 期）

江门市江海区河长制办公室编

2020 年 7 月 6 日

区政府专题研究都市农业生态公园及碧道建设项目 和乡村绿廊项目

根据广东万里碧道建设工作计划，江海区共有 35.6 公里碧道建设任务，其中礼乐河 10 公里碧道中，西侧的 6.4 公里（北头咀-南口电排站）为江海区 2020 年的重点建设任务。该 6.4 公里碧道包括都市农业生态公园及碧道建设项目和乡村绿廊—礼乐河西岸（北头咀至会港大道）项目两个工程。根据区委、区政府的工作推进计划，该段碧道计划在 2020 年国庆节前完工并对外开放，项目施工工期短、任务重。为确保以上两个工程能按计划推进，完成区委、区政府的任务要求，2020 年 6 月 24 日，高新区党工委委员、管委会副主

任岑明俸同志、江海区副区长王作青同志召集区相关职能部门及街道办事处，专题研究两项目的工作计划，再次明确各有关单位的职责和各任务节点，要求各有关单位按照工作计划表，抓紧推进各项工作。

项目一：都市农业生态公园及碧道建设项目工作计划表

编制日期：2020.6.25

序号	事项	工作内容	完成时间	日历天	责任单位
1	立项	可研报告编制	5月28日	已完成	工业园公司、住建局
2		立项批复	5月29日	已完成	发改局
3	初步设计及概算编制	设计委托	1月2日	已完成	工业园公司
4		初步设计及概算编制	6月3日	已完成	工业园公司、住建局
5		概算批复	6月5日	已完成	发改局
6	施工图及预算编制	施工图编制	7月10日	15	工业园公司、住建局
7		施工图审查	7月25日	15	工业园公司、住建局
8		施工图修改	7月28日	3	工业园公司、住建局
9		预算编制	8月12日	15	工业园公司、住建局
10		预算校对	8月22日	10	工业园公司
11		预算审查	9月3日	10	财政局
12		预算定案	9月5日	2	财政局、工业园公司
13	招标	完成施工招标	6月30日	/	工业园公司
14		签订施工合同	7月15日	15	工业园公司
15		完成监理招标	6月30日	/	工业园公司

16		签订监理合同	7月15日	15	工业园公司
17	施工	施工场地提供	7月1日至15日		礼乐街道、农水局、住建局
18		动工建设	7月4日	/	农水局、住建局、工业园公司
19		完成建设	9月25日	84	农水局、住建局、工业园公司

注：桥梁等特别节点完工时间按照实际情况确定。

项目二：乡村绿廊（北头咀-会港大道）项目工作计划表

编制日期：2020.6.25

序号	事项	工作内容	完成时间	日历天	责任单位
1	立项	可研报告编制	5月21日	已完成	工业园公司、住建局
2		立项批复	5月29日	已完成	发改局
3	初步设计及概算编制	设计委托	1月2日	已完成	工业园公司
4		初步设计及概算编制	6月4日	已完成	工业园公司、住建局
5		概算批复	6月5日	已完成	发改局
6	施工图及预算编制	施工图编制	7月10日	15	工业园公司、住建局
7		施工图审查	7月25日	15	工业园公司、住建局
8		施工图修改	7月28日	3	工业园公司、住建局
9		预算编制	8月12日	15	工业园公司、住建局
10		预算校对	8月22日	10	工业园公司
11		预算审查	9月3日	10	财政局
12		预算定案	9月5日	2	财政局、工业园公司
13	招标	完成施工招标	7月8日	/	工业园公司

14		签订施工合同	7月23日	15	工业园公司
15		完成监理招标	7月8日	/	工业园公司
16		签订监理合同	7月23日	15	工业园公司
17	施工	施工场地提供	7月1日至 15日		礼乐街道、农水局、 住建局
18		动工建设	7月12日	/	农水局、住建局、工 业园公司
19		完成建设	9月25日	76	农水局、住建局、工 业园公司

注：桥梁等特别节点完工时间另定。

送：市河长制办公室，区直各单位，各街道办事处，区级河长，
区级河长助理
