

江门市江海区推进河长制工作 简 报

〔2021〕第 11 期

（总第 145 期）

江门市江海区河长制办公室编

2021 年 9 月 24 日

研究推进 2021 年水利投资项目建设 保障完成年度投资任务

2021 年 9 月 15 日下午，区农水局、区财政局、建设单位召开专题会议，就 9 月 15 日上午省水利厅对我区水利投资滞后项目约谈情况进行了研讨。会上，各单位对项目推进滞后原因进行了分析，并明确由区农水局将相关资金需求情况书面报送区财政



局，区财政局协调落实项目资金，以确保项目顺利推进。

9月18日上午，区农水局对我区推进滞后的两个项目江门市江新联围加固工程（四标段）、江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）

EPC+O项目（江海项目区）施工单位进行了约谈，要求施工单位必须确保完成年度投资任务。

其中江门市江新联围加固工程（四标段）需按9月份完成70%、



10月份85%、11月份完成100%的进度计划推进，江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（江海项目区）需按9月份完成50%、10月份80%、11月份完成100%的进度计划推进。两个项目施工单位均作出了表态，通过采取增加工作面、加大人财物投入等措施，确保按政府要求完成任务。

送：市河长制办公室，区直各单位，各街道办事处，区级河长，区级河长助理
