

# 江门市江海区卫生健康局

江海卫函〔2023〕118号（A）

签发人：杨家慧

## 关于江门市江海区第十一届人民代表大会第三次会议 39 号建议答复的函

梁灿秣代表：

您在江门市江海区第十一届人民代表大会第三次会议提出的关于加快江南街道社区卫生服务中心异地重建的建议（第39号）收悉，经综合各会办单位意见，现答复如下：

### 一、基本情况

（一）近年来，江海区大力推进医疗卫生服务体系建设，促进优质医疗资源提质扩容和区域均衡布局，着力解决群众“看病难”问题。按照区委、区政府工作部署，优化资源配置，强化财政保障，2021年将江南街道社区卫生服务中心异地重建工程纳入区重点建设项目计划，今年安排专项债资金推进项目建设。

（二）江南街道社区卫生服务中心异地重建工程项目地块位于江门市江海区江南路与活力路交汇处东北侧地块。该项目主要新建综合楼1栋，根据控规调整和规划退线要求，规划用地减少至1.25万平方米，总建筑面积调整为约1.25万平方米，

地上六层建筑面积约 0.68 万平方米，地下一层建筑面积约 0.56 万平方米（包含体检中心建筑面积约 0.17 万平方米，地下车库建筑面积约 0.39 万平方米）。该项目的建设有利于解决江南街道人民群众日益增长的就医需求，大力发展城乡社区卫生服务，建立更科学、更合理的就诊流向，缓解江南街道就医紧张的压力。

## 二、工作进展情况

（一）项目经公开招标确定施工单位后，于 3 月 23 日正式开始围蔽施工，计划 2024 年底前建成，由江海区政府投资工程建设管理中心作为项目代建单位。

（二）截至 5 月底，项目累计投入专项债资金 3649.52 万元，2023 年主要建设内容是完成基础基坑支护及部分地下室结构土建施工，目前工程桩管桩累计完成 202 根，总任务数 424 根，已完成 47.64%；立柱桩累计完成 17 根，总任务数 37 根，已完成 45.95%。

## 三、下一步计划

下一步，我局将把建设项目作为当前一项重要任务抓紧抓实抓出成效。一是压实责任，强化责任意识，紧盯建设目标和时间节点，倒逼工作进度，在确保质量安全前提下加快施工进度，确保如期投入使用；二是同步规划江南街道社区卫生服务中心发展，加强人才队伍建设，完善基础配套设施，努力全面提升该中心服务能力和水平。

此复。

江门市江海区卫生健康局

2023年5月30日



联系人：邝皖瑜

联系电话：0750-3861216

公开方式：主动公开

抄送：区人大常委会办公室，区政府办公室，江南街道，区发改局，区财政局，区自然资源局，区住建局，市生态环境局江海分局，区建管中心。